



AUTONOME PROVINZ
BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN SÜDTIROL

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
PROJEKT ÜBER DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE
MACHBARKEIT**

ELBORATO N.

Rel-09

DATA

31.01.2023

Progetto | Projekt:

**AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RIFORNIMENTO IDROGENO (H2)
PRESSO AREALE DEPOSITO DI BOLZANO**

**NEUE WASSERSTOFF-BETANKUNGSANLAGE (H2) IM BEREICH
AREAL BOZEN**

Elaborato | Unterlage:

**CRONOPROGRAMMA
BAUZEITPROGRAMM**

Comune:

BOLZANO

Indirizzo:
Adresse:

Via Buozzi 8d - Buozzistrasse 8d

Provincia:
Provinz:

Bolzano | Bozen

Progettista | Planer:



DOTT. ING. STEFANO MOSER
DOTT. ING. GIULIO CECCHELIN

ENGINEERING S.R.L.-G.M.B.H.

VIA MAYR NÜSSER STRASSE N.26
I - 39100 - BOLZANO/BOZEN

TEL. 0471 / 972536
FAX. 0471 / 981767

WWW.MC-ENGINEERING.IT
INFO@MC-ENGINEERING.IT



ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2023												2024															
					mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic						
1	PFTE AMPLIAMENTO STAZIONE IDROGENO BOLZANO	620 g	lun 27/03/23	gio 05/12/24	PFTE AMPLIAMENTO STAZIONE IDROGENO BOLZANO																											
2	Redazione progetto definitivo	60 g	lun 27/03/23	gio 25/05/23	Redazione progetto definitivo																											
3	Redazione documenti per conferenza dei servizi	23 g	ven 26/05/23	sab 17/06/23	Redazione documenti per conferenza dei servizi																											
4	Presentazione domanda permesso a costruire e ottenimento parere conferenza servizi	110 g	dom 18/06/23	gio 05/10/23	Presentazione domanda permesso a costruire e ottenimento parere conferenza servizi																											
5	Esame progetto e ottenimento permesso a costruire	90 g	ven 06/10/23	mer 03/01/24	Esame progetto e ottenimento permesso a costruire																											
6	Approvazione progetto definitivo	7 g	gio 04/01/24	ven 12/01/24	Approvazione progetto definitivo																											
7	Redazione progetto esecutivo	60 g	sab 13/01/24	mar 12/03/24	Redazione progetto esecutivo																											
8	Validazione progetto esecutivo	14 g	mer 13/03/24	mar 26/03/24	Validazione progetto esecutivo																											
9	Esecuzione lavori	180 g	mer 27/03/24	dom 22/09/24	Esecuzione lavori																											
10	Prove funzionali	60 g	lun 23/09/24	gio 21/11/24	Prove funzionali																											
11	Collaudi	14 g	ven 22/11/24	gio 05/12/24	Collaudi																											
12	Consegna opera	0 g	gio 05/12/24	gio 05/12/24	Consegna opera																											

05/1